

**Relazione sulle attività dei Laboratori Biellesi per l'occupabilità:
aggiornamento novembre 2018.**

Con una nostra nota del 17/11/2017 vi abbiamo presentato il progetto Laboratori territoriali per l'occupabilità di Biella indicandovi le fasi e i tempi di realizzazione.

Con questa comunicazione andiamo ad integrarli ed aggiornarli per quanto avvenuto e completato e per quanto ancora da realizzare.

Fase 1 Acquisizione degli stabili e **Fase 2** Progettazione già indicate come completate nella relazione 2017.

Fase 3 Appalti:

3 a. Opere edile e impiantistiche **completata nell'agosto 2018** per una spesa complessiva di 210169,79 euro. La Provincia di Biella ha stanziato nell'ottobre 2018 euro 30.000,00 per opere aggiuntive non previste nell'appalto iniziale (tinteggiatura esterna e controsoffittatura piano scantinato). Questi interventi verranno appaltati e realizzati entro il giugno 2019.

3 b. Appalti per acquisto attrezzature per Cucina didattica e laboratori di trasformazione dei prodotti tipici / Agorà e sala valorizzazione prodotti tipici realizzato e **completato** con una spesa complessiva di 365000,00 euro.

3 c. Laboratori di robotica-automazione: appalto stimato in 160000,00 euro **previsto entro dicembre 2018** ; **realizzazione entro aprile 2019** fatto salvo certezza di accreditamento da parte del MIUR del secondo acconto previsto di 225.000,00.

3 d. Appalto attrezzature per riprese livestream **previsto entro dicembre 2018 e realizzazione entro febbraio 2019.**

Fase 4 Formazione docenti:

Sono già state realizzate molte attività alcune curate direttamente dalla vostra fondazione e altre sono programmate per questo anno scolastico

Fase 5 Apertura delle attività dei laboratori

I laboratori dei **settori enogastronomico sono già attivi** per gli allievi del corso alberghiero e per le attività di trasformazione dei prodotti a favore di ditte e privati **dal 5 ottobre 2018.**

L'inaugurazione ufficiale di questa parte di laboratori è prevista per il giorno 21 novembre 2018.

Nello stesso giorno avrà luogo l'assemblea dei partner con l'avvio degli organi di programmazione, gestione e controllo dei laboratori.

In maggio 2018 l'assemblea dei partner in considerazione delle necessità connesse all'ultimazione dei lavori aveva delegato il Dirigente Scolastico dell'IIS Gae Aulenti a svolgere l'incarico di commissario pro-tempore per la gestione delle attività di avvio fino al 31 dicembre 2018.

I laboratori del settore robotica- automazione si prevedono attivi da maggio 2019.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

Cesare Molinari

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

